

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				ANEXO VIII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				TOMADOR: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RIO DAS PEDRAS											
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO				EMPREENHIMENTO: EXECUÇÃO DE TROCA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO II NO MUNICÍPIO DE RIO DAS PEDRAS											
A realizar em Mes(es)															
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	
CANTEIRO DE OBRAS	1	74.284,81	74.284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.569,62	
SERVIÇOS TECNICOS	2	22.372,59	22.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.745,19	
SERVIÇOS PRELIMINARES	3	0,00	71.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.636,00	
SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES POR METODO NÃO DESTRUTIVO	4	0,00	107.870,36	107.870,36	107.870,36	107.870,36	107.870,36	107870,36	107.870,36	107.870,36	107.870,36	107.870,36	107.870,34	1.186.573,94	
FORNECIMENTO MATERIAIS	5	0,00	20.485,63	20.485,63	20.485,63	20.485,63	20.485,63	20485,63	20.485,63	20.485,63	20.485,63	20.485,63	20.485,61	225.341,91	
INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES	6	0,00	0,00	147,09	147,09	147,09	147,09	147,09	147,09	147,09	147,09	147,10	147,10	1.470,92	
RAMAIS PREDIAIS	7	0,00	7.550,28	7.550,28	7.550,28	7.550,28	7.550,28	7550,28	7.550,28	7.550,28	7.550,28	7.550,28	7.550,28	83.053,08	
PAVIMENTAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.311,83	12.311,83	12.311,83	12.311,84	12.311,84	61.559,17	

**Responsável legal 1:**

Assinatura:

**Responsável Técnico:**

Assinatura:

**Responsável legal 2:**

Assinatura:

